

白山经济开发区

专项债券项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	白山经济开发区新区产业园区配套人才服务中心建设项目				项目类型	产业园基础设施建设		
主管部门	白山经济开发区管理委员会				实施单位	白山经济开发区新区投资开发有限公司		
项目资金 (万元)			已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分
	项目总概算		6028.51	2628.51		10		10
	其中：新增专项债券		5200	1800	1800	5		
	财政预算资金投资		828.51	828.51	828.51	5		
	其中：项目资本金		828.51	828.51	828.51			
	项目单位自有资金投资							
	其中：项目资本金							
	项目单位融资资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1人才服务用房	100%	100%	8	8	
			指标2人才交流培训用房	100%	100%	7	7	
			指标3人才服务大厅	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标1建筑工程施工质量达标率	100%	100%	20	20	
			时效指标	指标1阶段施工完成及时性	及时	按时	5	5
		指标2阶段性验收及时性		及时	按时	5	5	
		成本指标	指标1建设资本金按照建设进度落实率	≤5%	≤5%	5	5	
			指标2专项债券资金按计划支出率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1白山经济开发区新区经济总体发展环境	带动白山经济开发区新区整体经济环境发展	有效带动	2	2	
			指标2白山经济开发区新区用地价值	提升白山经济开发区新区整体用地价值	有效提升	2	2	
			指标3提升白山经济开发区新区产业价值	促进白山经济开发区新区产业集群发展	已促进	2	2	
			指标4提升建设企业价值	提升建设企业产业文化价值	可以提升	2	2	
		社会效益指标	指标1白山经济开发区新区就业率	≥10%	≥10%	2	2	
			指标2白山经济开发区新区原材料供应提升率	≥5%	≥5%	2	2	
		生态效益指标	指标1环境保护和水土保持保护	按环境和标准进行环境保护和水土保持保护	达标	2	2	
		可持续影响指标	指标1项目运营资源配置率	≥95%	≥95%	2	2	
			指标2项目运营建立沟通协调机制	此项目具有完整的沟通协调机制	有健全机制	2	2	
			指标3潜在风险处理	制定完整的潜在风险处理方案及措施	有方案有措施	2	2	
	满意度指标	利益相关方满意度	指标1服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标1项目周边居民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目新建人才服务中心一座，规划用地面积：3510.81平方米；总建筑面积：10043.61平方米，其中：人才服务用房建筑面积为8272.21平方米；人才交流培训用房建筑面积为532.69平方米；人才服务大厅建筑面积为1238.71平方米。				项目已经完工，目前正在组织人防等工程验收。			

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。